

реестровый номер программы в ФИССП (ГАСУ)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района

МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на 2021 год Тутаевского муниципального района

за 1-е полугодие 2021 год

(наименование муниципальной программы)

МБУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР»

(наименование структурного подразделения АТМР)

1. Информация о финансировании муниципальной программы

№ п/п	Наименование МЦП/ВЦП/ основного мероприятия	Объём финансирования, тыс. руб.										Причина отклонения объёмов финансирован ия от плана
		РБ		ФБ		ОБ		БП		ВИ		
		план	факт	пла н	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Проведение водопровода							0	0			
	Прокладка сетей водопровода в пос. Купоросный ГП Тутаев (левый берег)							0	0			

1.2	Развитие водоснабжения в сельских поселениях	843,860	80,000									
	Работы по ремонту колодцев на территории Левобережного сельского поселения	280,000	0									
	Проведение кадастровых работ по подготовке технического плана водопровода	82,000	80,000									
	Консервация колодцев	40,000	0									
	Строительство колодцев на территории Левобережного сельского поселения	441,860	0									
1.3	Содержание и ремонт объектов водоотведения							200,000	0			

Работы по текущему содержанию локальных очистных сооружений по ул. 2-я Овражная, г. Тутаев								200,000	0			
Итого по муниципальной программе	843,860	80,000						200,000	0			

Согласовано с Департаментом финансов Администрации ТМР:

(должность сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет) (подпись)

Н.В. Лукичева
(ФИО сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)

И.о. директора МБУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР»
(Руководитель ответственного исполнителя программы)

(подпись)

А.М. Золотых
(ФИО)

М.П.

Контактное лицо: специалист производственно-технического отдела, Дорожкина Юлия Борисовна, тел. 2-37-16, dorojkina@tr.adm.yar.ru

(должность, ФИО, телефон, e-mail)