

Приложение 5
к Положению о
программно-целевом
планировании в Тутаевском муниципальном
районе и городском поселении Тутаев

Форма

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной целевой программы Тутаевского муниципального района

Наименование муниципальной программы, подпрограммой которой является МЦП(ВЦП)	«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района» на 2021-2023 годы
Наименование программы (МЦП, ВЦП):	«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Тутаевского муниципального района
Отчетный период (полугодие/год):	2022 год
Ответственный исполнитель (наименование организации):	Муниципальное казенное учреждение «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Тутаевского муниципального района» (далее – МКУ «Центр управления ЖКК ТМР»)
Контактное лицо (ФИО, телефон, e-mail):	Председатель ликвидационной комиссии Е.В. Иванов, 8(48533) 2-32-62
Сроки реализации программы (год начала и год окончания)	2022 год
Сведения об утверждении программы (реквизиты постановления АТМР)	№ 158-п от 01.03.2022
Сведения о последнем изменении программы (реквизиты постановления АТМР)	№ 73-п от 02.02.2023

1. Информация о финансировании муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Объём финансирования, руб.													
		Всего		РБ		ФБ		ОБ		БП		ВИ			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Ремонт колодцев на территории ТМР	461950,0	461949,6	461950,0	461949,6										
2.	Строительство колодцев на территории ТМР	1002284,0	963642,42	1002284,0	963642,42										
	Итого по программе	1464234,0	1425592,02	1464234,0	1425592,02										


Согласовано с Департаментом финансов Администрации ТМР:

Главный специалист бюджетного отдела
(должность сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)



МКУ «Центр управления ЖКК ТМР»
председатель ликвидационной комиссии
(Руководитель ответственного исполнителя МП)

О.В.Гембарукова
(ФИО сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)



Е.В.Иванов
(ФИО)

По итогам полугодия информация о финансировании муниципальной программы предоставляется с указанием причин отклонения в объемах финансирования, если объём финансирования программы составляет менее 45% от плановых значений.

По итогам года информация о финансировании муниципальной программы предоставляется с указанием причин отклонения в объемах финансирования, если объём финансирования программы составляет менее 95% от плановых значений.

По итогам полугодия представляется информация о финансировании программы, к годовому отчету дополнительно прилагаются сведения о выполнении целевых показателей программы, информация об изменениях, внесенных в программу за отчетный период и конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период, сведения о результативности и эффективности программы.

2. Информация о выполнении целевых показателей программы

наименование целевого показателя	единица измерения показателя	базовое значение показателя	плановое значение показателя на 2022г.	фактическое значение показателя за отчетный период
Задача 1:				
Гарантированное обеспечение населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения				
показатель 1 Доля населения, проживающего в сельских населенных пунктах, дополнительно имеющего доступ к децентрализованному водоснабжению за счет реализации проектов по строительству и ремонту общественных колодцев		0	16	16
показатель 2 Количество отремонтированных, построенных колодцев		0	23	23

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов):

Изменение финансирования - Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 06.05.2022 № 370-п

По результатам проведения торгово-закупочных мероприятий и по результатам выполненных работ в мероприятии дополнительно включено строительство шахтных колодцев в д. Подосеново, в д. Мирогостово - Постановление Администрации Гутаевского муниципального района от 02.02.2023 № 73-п.

4. Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период:
С целью обеспечения населения сельских населенных пунктов питьевой водой в 2022 году построено 10 шахтных колодцев, 13 шахтных колодцев отремонтировано.
5. Сведения о результативности и эффективности программы.