

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района

| | | |
|---|--|---------------|
| Наименование программы: | Муниципальная программа «Развитие, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе» на 2020-2022 годы | |
| Отчетный период (полугодие/год): | 2022 год | |
| Ответственный исполнитель (наименование организации): | МКУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Тутаевского муниципального района» председатель ликвидационной комиссии Иванов Е.В. 8(48533) 2-32-62 | |
| Контактное лицо (ФИО, телефон, e-mail): | Начальник отдела по работе с населением МКУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Тутаевского муниципального района» Ю.Н. Жужкова (48533) 2-29-65, zhukova@tr.adm.utg.ru | |
| Регистровый номер в ФГИСП: | 31339311027601271323088 | |
| Сроки реализации программы (год начала и год окончания) | 2020-2022 | |
| Сведения о последнем изменении программы (реквизиты постановления АТМР) | № 72-п | от 02.02.2023 |

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| № п/п | Наименование МП основного мероприятия | Всего | | РБ | | ФБ | | ОБ | | БП | | ВИ | |
|-------|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | «Развитие, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе» на 2020-2022 годы | 5 152 647,00 | 5 085 167,54 | | | | | | | 5 152 647,00 | 5 085 167,54 | | |
| | Мероприятия по ремонту общественного имущества | 3 935 252,60 | 3 867 774,09 | | | | | | | 3 935 252,60 | 3 867 774,09 | | |
| | Мероприятия по замене и ремонту газового оборудования в муниципальном жилищном фонде | 277 888,40 | 277 888,40 | | | | | | | 277 888,40 | 277 888,40 | | |
| | Мероприятия по обследованию жилищного фонда | 92 040,00 | 92 040,00 | | | | | | | 92 040,00 | 92 040,00 | | |
| | Мероприятия по содержанию и ремонту муниципальных квартир | 847 466,00 | 847 465,05 | | | | | | | 847 466,00 | 847 465,05 | | |
| | Итого по программе: | 5 152 647,00 | 5 085 167,54 | | | | | | | 5 152 647,00 | 5 085 167,54 | | |

Согласовано с Департаментом финансов Администрации ТМР.

(должность сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)

(ФИО сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)

Председатель ликвидационной комиссии
МКУ «Центр управления ЖКК ТМР»
(Руководитель ответственного исполнителя МП)

(подпись)

Иванов Е.В.
(ФИО)



2. Информация о выполнении целевых показателей программ

| наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022 г. | фактическое значение показателя за отчетный период |
|---|---|-----------------------------|---|--|
| Задача | <i>Реализация мероприятий по развитию, ремонту и содержанию муниципального жилищного фонда.</i> | | | |
| 1. Мероприятия по ремонту общедомового имущества | Ед. | 2 | 23 | 23 |
| 2. Мероприятия по замене и ремонту газового оборудования в муниципальном жилищном фонде | Ед. | 2 | 7 | 7 |
| 3. Мероприятия по обследованию жилищного фонда | Ед. | 1 | 11 | 11 |
| 4. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципальных квартир | Ед. | 2 | 12 | 12 |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

| № п/п | Краткое описание изменений, внесенных в программу | Обоснование необходимости внесения изменений в программу | Реквизиты соответствующих нормативно-правовых актов |
|-------|---|---|---|
| 1 | Изменение лимитов финансирования и количества ремонтных мероприятий | Приведение МП в соответствие с планом финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Центр управления ЖКК ТМР» | Постановления Администрации ТМР № 472-п от 08.06.2021 № 103-п от 15.02.2022 № 435-п от 02.06.2022 № 72-п от 02.02.2023 |

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В 2022 году в рамках муниципальной программы выполнены ремонтные мероприятия по 4 показателям:

- Ремонт общедомового имущества; По данному показателю выполнен ремонт в 23 многоквартирных домах.
- Замена и ремонт газового оборудования в муниципальном жилищном фонде; По данному показателю в 5 муниципальных квартирах произведена замена газового оборудования в количестве 7 единиц.
- Обследование жилищного фонда; Проведено обследование 11 многоквартирных домов специализированной организацией на предмет признания его аварийным, либо подлежащим капитальному ремонту.
- Содержание и ремонт муниципальных квартир; Выполнен ремонт в 12 муниципальных квартирах.

Вышеперечисленные показатели направлены на поддержание муниципального жилищного фонда в нормативном, удовлетворительном состоянии.

Председатель ликвидационной комиссии

МКУ «Центр управления ЖКК ТМР»
(Руководитель ответственного исполнителя МП)



(подпись)

Иванов Е.В.
(ФИО)