

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации МП (подпрограммы)

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории городского поселения Тугаев на 2018-2020 годы»

(наименование МП (подпрограммы))

на 01.01.2021

№ строки	Наименование плановых мероприятий	источник финансирования	Финансирование			Причины, вносимых изменений в МП (подпрограммы), номер, дата НПА
			План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	процент выполнения	
1	2	3	4	5	6	7
		федеральный бюджет	-			
		областной бюджет	-			
		местный бюджет (ГП Тугаев)	1199000,00	0	0	
		внебюджетные источники	-			
1	Решение проблемы гарантированного обеспечения населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения, очистка ливневых сточных вод.	По всем источникам финансирования	1199000,00	0	0	
1.1	Строительство и реконструкция водопровода хозяйственно-питьевой воды		1199000,00	0	0	
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей холодного водоснабжения		900000,00	0	0	Заказчиком расторгнут контракт с подрядчиком в одностороннем порядке в связи с неисполнением существенных условий контракта

	Выполнение работ по переподключению и обеспечению потребителей холодным водоснабжением по ул. Волжская Набережная г. Тулаев	299000,00	299000,00	299000,00	100,00%
1.2	Очистка ливневых сточных вод	-	-	-	-
2	Обеспечение мероприятий в рамках реализации Федерального проекта «Оздоровление Волги» по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов водоотведения.	федеральный бюджет	1687888,00	1687886,69	99,99%
		областной бюджет	62873,00	62350,95	99,16%
		местный бюджет (ПТ Тулаев)	591732,87	590009,87	99,70%
		внебюджетные источники	-	-	-
	По всем источникам финансирования	2342493,87	2340247,51	99,90%	
2.1	Строительство локальных очистных сооружений	2342493,87	2340247,51	99,90%	
	Строительство локальных очистных сооружений, ул. 2-я Овражная, г. Тулаев левый берег	федеральный бюджет	1687888,00	1687886,69	100,00%
		областной бюджет	62873,00	62350,95	99,16%
		местный бюджет (ПТ Тулаев)	14114,99	14114,99	100,00%
		внебюджетные источники	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-
	местный бюджет (ПТ Тулаев)	577617,88	575894,88	99,70%	
	внебюджетные источники	-	-	-	-

Всего по программе	Федеральный бюджет	1687888,00	1687886,69	99,999%
	областной бюджет	62873,00	62350,95	99,16%
	местный бюджет (ПП Тутаяв)	1790732,87	889009,87	49,64%
	внебюджетные источники	-	-	-
	По всем источникам финансирования	3541493,87	2639247,51	74,52%

Примечание:

В случае предоставления субсидий из областного (федерального) бюджета на реализацию МП (подпрограммы) в графе 2,4 и 5 отразить мероприятия, на которые предоставлены субсидии и суммы предоставленных субсидий.

Руководитель структурного подразделения

М.П.


(подпись)
А.А. Дорожкина С.О.
(расшифровка подписи)



Контактное лицо: Дорожкина Юлия Борисовна, специалист производственно-технического отдела, тел. 2-37-16, dorojkina@tr.adm.yar.ru
(должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты) *Def*

СОГЛАСОВАНО:

Магарова Е.А.
(подпись) / Магарова Е.А.
(ФИО сотрудника Департамента финансов АТМР)