

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района

Наименование программы:	«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района» на 2021 - 2023 годы	
Отчетный период (полугодие/год):	2021 год	
Ответственный исполнитель (наименование организации):	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Тутаевского муниципального района» (далее – МБУ «Центр управления ЖКК ТМР»).	
Контактное лицо (ФИО, телефон, e-mail):	директор МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» Соков А.Е. (48533) 2-32-62	
Реестровый номер в ФИИСП:	3133931102760127133116	
Сроки реализации программы (год начала и год окончания)	2021-2023	
Сведения об утверждении программы (реквизиты постановления АТМР)	№ 350-п	от 16.04.2021
Сведения о последнем изменении программы (реквизиты постановления АТМР)	№	от

1. Информация о финансировании муниципальной программы

№ п/п	Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия	Объём финансирования, руб.																	
		Всего		РБ		ФБ		ОБ		БП		ВИ							
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1.	МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Тутаевского муниципального района на 2021 год	1 013 049,0	981 826,45	1 013 049,0	981 826,45	-	-	-	-	-	-	-	-						
2.	МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района на 2020-2022 годы»	7 850 450,2	7 850 449,1	299 241,2	299 241,1	-	-	7 551 209,0	7 551 208,0	-	-	-	-						
3.	МЦП «Подготовка объектов коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района к работе в условиях осенне-зимнего периода» на 2021 год	81 65 8 701, 50	81 65 8 701, 50	4 700 000,0	4 700 000,0	-	-	-	-	-	-	76 958 701,50	76 958 701,50						
Итого по программе		90 52 2 200, 75	90 49 0 977, 12	6 012 290,2 5	5 981 067,5 9	-	-	7 551 209,0 0	7 551 208,0 3	-	-	76 958 701,50	76 958 701,50						

Согласовано с Департаментом финансов Администрации ТМР:

Заместитель начальника отдела планирования

(должность) сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет

(подпись)

О.А. Новикова

(ФИО сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)

Директор МБУ «Центр управления ЖКХ ТМР»

(Руководитель ответственного исполнителя МП)

А.Е. Соков

(ФИО)



(Handwritten signatures in blue ink)



По итогам полугодия информация о финансировании муниципальной программы предоставляется с указанием причин отклонения в объемах финансирования, если объем финансирования программы составляет менее 45% от плановых значений.

По итогам года информация о финансировании муниципальной программы предоставляется с указанием причин отклонения в объемах финансирования, если объем финансирования программы составляет менее 95% от плановых значений.

К годовому отчету дополнительно прилагаются сведения о выполнении целевых показателей программы, информация об изменениях, внесенных в программу за отчетный период и конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

2. Информация о выполнении целевых показателей программы

наименование целевого показателя	единица измерения показателя	базовое значение показателя	плановое значение показателя на 2021 г.	фактическое значение показателя за отчетный период
Задача 1:				
Обеспечение населения Тутаевского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, устанавленным санитарно-эпидемиологическими правилами; очистка сточных вод; рациональное использование водных объектов.				
показатель 1				
Доля населения, проживающего в сельских населенных пунктах, дополнительно имеющего доступ к децентрализованному водоснабжению за счет	%	0	20,6	20,6

реализации проектов по строительству и ремонту общественных колодцев					
показатель 2					
Снижение концентрации загрязнённых веществ сточных вод до нормативных значений ПДК, пропущенных через очистные сооружения	м ³ /сутки	42	45	42	
Задача 2:	<i>Строительство газопровода д. Богословское - д. Емишево - д. Кузилово I этап</i>				
показатель 1	метр	0	4296	4296	
Строительство газораспределительных сетей	<i>Кадастровые работы по подготовке технического плана газопровода в п. Константиновский</i>				
Задача 3:					
показатель 1	шт.	0	1	1	
Изготовление технического плана газопровода	<i>Внесение изменений в технический паспорт объекта</i>				
Задача 4:					
показатель 1	шт.	0	1	1	
Внесение изменений в технический паспорт объекта	<i>Дополнительные работы по газификации жилищного фонда</i>				
Задача 5:					
показатель 1	шт.	0	2	2	
Заключение договоров на технологическое присоединение и пуско-наладочные работы	<i>Повышение качества услуг в результате проведения ремонтов объектов коммунального назначения, расположенных в Тутаевском муниципальном районе.</i>				
Задача 6:					

показатель 1 Снижение аварийности на сетях и оборудовании, приводящих к остановам в подаче коммунальных услуг более 24 часов	шт.	4 (отключения)	3	3
показатель N (указать наименование показателя)				

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

В связи с отсутствием субсидии из областного бюджета в рамках ГП ЯО «Комплексное развитие сельских территорий Ярославской области» перемещены ассигнования на МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Тутаевского муниципального района на 2021 год» в размере 315 000 руб. (субсидия строительство колодцев на селе). В дополнение были выделены бюджетные ассигнования в размере 200 907,66 руб. на выполнение работ по строительству 6-ти колодцев (д. Тимоханово, д. Белятино, д. Манеево, д. Ченцы, д. Гуреево, д. Вороново). На вложение в незавершенное строительство 3-х колодцев (д. Колечково, д. Павловское – 2 шт.) выделено 108 000 руб., на проведение работ по консервации 5-ти колодцев – 49 937,2 руб. Внесенные изменения в муниципальную целевую программу утверждены постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 19.11.2021 № 850-п «О внесении изменений в постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 14.04.2021 № 341-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Тутаевского муниципального района на 2021 год».

В 2021 году постановлением АТМР № 349-п от 16.04.2021 в муниципальную целевую программу «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского

муниципального района» на 2020–2023 годы были внесены изменения в части продления срока действия программы до 2023 года.

В целях финансирования мероприятий муниципальной целевой программы «Подготовка объектов коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района к работе в условиях осенне-зимнего периода» на 2021 год из бюджета Тутаевского муниципального района была выделена субсидия на подготовку к осенне-зимнему периоду в размере 4 700 000,00 руб. Внесенные изменения в муниципальную целевую программу утверждены постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 30.120.2021 № 994-п «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Подготовка объектов коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района к работе в условиях осенне-зимнего периода» на 2021 год.

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчётный период.

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Тутаевского муниципального района на 2021 год» проведены следующие мероприятия:

- ремонт 4-х колодцев на территории Левобережного сельского поселения: с. Никольское, с. Борисоглеб, д. Починок, д. Рославлево;
- строительство 6-ти колодцев на территории Левобережного сельского поселения: д. Тимоханово, д. Белятино, д. Манеево, д. Ченцы, д. Гуреево, д. Вороново;
- завершено строительство 3-х колодцев на территории Левобережного сельского поселения: д. Колечково, д. Павловское – 2 шт.;
- проведены кадастровые работы по подготовке технического плана водопровода: пос. Константиновский, ул. Ленина, к домам №№ 3-7; пос. Фоминское, ул. Центральная.

В результате реализации муниципальной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района» на 2020–2023 годы в 2021 году был введен в эксплуатацию объект «Газопровод д. Богословское-д. Емишево-д. Кузилово 1 этап». В результате

ввода в эксплуатацию газопровода, жители трех населенных пунктов (д. Антифьево, д. Кузилово, д. Шеломки) подали заявки на технологическое присоединение к сетям газораспределения.

В результате реализации муниципальной целевой программы «Подготовка объектов коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района к работе в условиях осенне-зимнего периода» на 2021 год повысилась качество предоставляемых коммунальных услуг - снизилась аварийность на тепловых сетях и оборудований, приводящая к остановам в подаче коммунальных услуг более 24 часов.

Заместитель Главы Администрации ТМР
по вопросам ЖКХ
(Руководитель ответственного исполнителя МП)



(подпись)

В.Ю. Шмаков
(ФИО)